


Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» за 2015 год
(наименование муниципальной программы)

Утверждаю
И.о. заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства
Д.В. Жердев



Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, сопониматели	Планный срок		Фактический срок		Результаты					Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	Показатели бюджетной росписи
			начала реализации	окончани реализации	начала реализации	окончани реализации	наименование	сл. измер сния	значение плановое	значение достигнутое	Бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет экономики и управления муниципальными имуществами Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа													
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Комитет экономики и управления муниципальными имуществами Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа													
Задача 1: Организация работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства															
Мероприятие 1.1.1.1	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя	Комитет экономики и управления муниципальными имуществами Администрации Петрозаводского городского округа (далее - КЭиУМИ)	Январь 2015	Декабрь 2017	февраль 2015	декабрь 2017	Количество построенных мостов	ед	0	0	0	0			
Мероприятие 1.1.1.2	Реконструкция ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского	КЭиУМИ	Июнь 2015	Декабрь 2016	март 2015		Площадь дорог, привнесенных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	0	0	350,00	0	Мероприятие не исполнено по причине невыполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту		
Мероприятие 1.1.1.3	Строительство pontонного моста в жилом районе "Ономинное" в г. Петрозаводске	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (далее - КЖКХ)	март 2015	ноябрь 2016	март 2015		Количество построенных мостов	ед	0	0	3 753,40	2 639,00	Экономия по результатам аукциона		

Мероприятие 1.1.1.4	Ремонт ул. Кирова от пер. Озерного до пр. Ленина	КЖКХ	июнь 2014	сентябрь 2014	июнь 2014	январь 2015	Площадь дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	11750	11750	9 057,50	9 057,50		
Мероприятие 1.1.1.5	Ремонт ул. Шотмана (от пл. Гатрина до ул. Чапаева)	КЖКХ	июнь 2014	сентябрь 2014	июнь 2014	январь 2015	Площадь дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	14096	14096	22 779,20	22 779,20		
Мероприятие 1.1.1.6	Ремонт участка автомобильной дороги Солоненского шоссе (от здания аэропорта "Тески" до АЭС "РТК плюс")	КЖКХ	июнь 2015	октябрь 2015	июнь 2015	октябрь 2015	Площадь дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	15477	15477	22 400,00	22 400,00		
Мероприятие 1.1.1.7	Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги ул. Университетская от пр. Лесного в сторону ул. Р.Рожественского	КЖКХ	июнь 2015	октябрь 2015	июнь 2015	октябрь 2015	Площадь дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	747	747	600,00	599,50		Уточнение сметы
Мероприятие 1.1.1.9	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - переустройство ливневой канализации, восстановление работоспособности очистного сооружения (на выпуске ливневой канализации N 5 в районе ул. Московская)	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	июнь 2015	декабрь 2015	Количество отремонтиров аналых выпусков	ед	1	1	1 541,00	1 040,60		Снижение цены в результате аукциона.
Мероприятие 1.1.1.10	Выполнение работ по восстановлению дренажных устройств ливневой канализации на территории Петрозаводского городского округа	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	июнь 2015	декабрь 2015	Количество восстановлен ных дренажных устройств	ед	39	39	197,20	197,20		
Мероприятие 1.1.1.11	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Володарского, 25	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	май 2015	июль 2015	Площадь ремонта	кв.м	1033	1033	1 389,00	1 389,00		
Мероприятие 1.1.1.12	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу пр. Октябрьский, д. 6, включая проезд к детскому саду	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	май 2015	июль 2015	Площадь ремонта	кв.м	556	556	788,60	788,60		
Мероприятие 1.1.1.13	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Петрозаводского городского округа	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	август 2015	декабрь 2015	Площадь ремонта	кв.м	5846	5846	10 000,00	7 057,70		Снижение цены в результате аукциона. Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств
Мероприятие 1.1.1.14	Разработка проектной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015	июнь 2015	декабрь 2015	Количество разработанных х.проектов	ед	1	1	480,00	245,60		

Задача 2: Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети

Мероприятие 1.1.2.1	Текущее содержание улично-дорожной сети в границах Петроавдского городского округа	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	декабрь 2017	площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании	кв.м	2 787 816	2 788 810	276 678,30	182 863,30	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств
Мероприятие 1.1.2.2	Проведение оценки узвимости преж мостов: мост через р. Неглину/у на пр. Лесном, мост через р. Лососину/у на ул. Правды, путепровод на пр. Лесном (мост на автомагистраль "Кукковка-Девьянка"	Аппарат Администрации Петроавдского городского округа	январь 2015	декабрь 2015			Очеты о проведеннии оценки узвимости	ед.	3	0	100,00	0	Мероприятие не выполнено по причине истекшего срока аккредитации юридического лица для проведения оценки узвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в связи с этим исполнителю в
Подпрограмма а 2	Повышение безопасности дорожного движения на территории Петроавдского городского округа	КУЖСХ											
Задача: Создание условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах в Петроавдском городском округе													
Мероприятие 2.1.1.1	Устройство и ремонт (в т.ч. покраска) пешеходных и силовых дорожных ограждений	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015		Протажениос ть установленны х и отремонтиров анных ограждений	пог.м	1250	830,4	771,90	512,20	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств
Мероприятие 2.1.1.2	Устройство и восстановление искусственных дорожных неровностей	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015		восстановлен ных искусственных дорожных знаков	кв.м	38	38	48,60	48,60	
Мероприятие 2.1.1.3	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных)	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015		Количество установленных х и отремонтиров анных дорожных знаков	шт.	776	606	1 674,60	919,40	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств
Мероприятие 2.1.1.4	Нанесение дорожной разметки	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015		Площадь нанесенной дорожной разметки	кв.м	6354	9911,2	8 247,40	4720,3	Расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств
Мероприятие 2.1.1.5	Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в зоне пешеходных переходов в части устройства наружного освещения	КУЖСХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015		Количество пешеходных переходов, на которых проведены мероприятия по улучшению освещенности	шт.	59	59	5 519,40	5 519,40	

Мероприятие 2.1.1.6	Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	Количество светофоров	шт.	63	63	8 497,70...	6 533,50...	Расхождение муниципального контракта по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств	
Подпрограмма а.3	Развитие транспортного обслуживания населения	КЖКХ	Задача 1. Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта										
Мероприятие 3.1.1.1	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	Количество регулярных маршрутов	шт.	29	29				
Мероприятие 3.1.1.2	Координация деятельности Петрозаводского муниципального Унитарного предприятия "Городской транспорт"	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	Количество регулярных троллейбусных маршрутов	шт.	7	7				
Задача 2. Обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным маршрутам													
Мероприятие 3.1.2.1	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского округа по маршруту "Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск"	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	функционально валиде маршрута				180,00	179,30	Уточнение количества перевезенных пассажиров	
Задача 3. Повышение привлекательности городского наземного электротранспорта													
Мероприятие 3.1.3.1	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	функционально валиде троллейбусных маршрутов				97549,70	97549,70		
Мероприятие 3.1.3.2	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом на покупку электротранспорти	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	январь 2015	функционально валиде троллейбусных маршрутов				12296,60	12296,60		