

Утверждено
Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства

01 октября 2016 г.

Д.В. Жердев

Отчет по исполнению плана реализации
муниципальной программы Петрозаводского городского округа
"Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" на 01.10.2016 г.

Наименование основного мероприятия (вместешенной целевой программы) и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ВЦП, мероприятия)				Результаты				Расходы (тыс. руб.)	
		план		факт		наименование,	ед. изм.	план	факт	план	факт
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основное мероприятие 1.1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского округа	Комитет жилищно-коммунального хозяйства (далее КЖКХ) Комитет экономики и управления муниципальным имуществом (далее КЭУМНИ)	январь 2015	декабрь 2017	февраль 2015	Количество построенных мостов	ед.	0	0	127628,00	49925,83	
1.1.1.1. Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Голяя	КЭУМНИ	январь 2015	декабрь 2016	март 2015	Площадь дорог, принятых в соответствие нормативным требованиям	кв.м	0	0	21936,39	0,00	
1.1.1.2. Реконструкция ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского	КЭУМНИ	январь 2015	декабрь 2016	март 2015	Количество построенных мостов	ед.	0	0	10000,00	0,00	
1.1.1.3. Строительство нового моста в дачном районе "Соломенное" в г. Петрозаводске	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2016	март 2015	Площадь участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой	кв.м.	0	0	2592,38	0,00	
1.1.1.4. Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей, в дачном районе Кузковка III (в том числе ППР)	КЭУМНИ	январь 2016	декабрь 2017								

Основное мероприятие 1.1.2. Применение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петропавловского городского округа к нормативному состоянию	КЖКХ																		
1.1.2.9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Петропавловского городского округа	КЖКХ	июнь 2015	декабрь 2015			Площадь ремонта дворовых территорий	кв.м	415	0	675,40	0,00								
1.1.2.11. Текущее содержание улично-дорожной сети в границах Петропавловского городского округа	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015		Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании	кв.м	2 787 816	2 787 816	306 637,50	204135,40								
1.1.2.12. Выполнение комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ по приведению в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети Петропавловского городского округа	КЖКХ	июль 2016	декабрь 2016	июль 2016		Площадь улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние	кв. м	477 068	468 702	450 000,00	205588,10								
Основное мероприятие 1.1.3. Оценка уязвимости транспортной инфраструктуры	Аппарат Администрации Петропавловского городского округа (далее Аппарат)																		
1.1.3.1. Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений	Аппарат	январь 2015	декабрь 2016			Отчеты о проведении оценки уязвимости	ед.	3	0	70,00	0,00								
Основное мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петропавловского городского округа	КЖКХ																		
2.1.1.1.1. Строительство и ремонт (в т.ч. покрытия) пешеходных и велосипедных дорожек	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015		Протяженность установленных и отремонтированных дорожек	пог.м	1250	1109	1297,70	1210,90								

2.1.1.2. Устройство и восстановление неуспевающих дорожных неровностей	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	площадь восстановленных неуспевающих дорожных неровностей	кв.м	38	38	101,70	52,90
2.1.1.3. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (подготовка, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных)	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	шт.	776	523	2 366,40	2237,50
2.1.1.4. Нанесение дорожной разметки	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	площадь нанесенной дорожной разметки	кв.м	6354	7977,6	4007,00	3725,00
2.1.1.6. Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	количество светофоров	шт.	63	63	11701,80	7304,40
Основное мероприятие 3.1.1. Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского округа по маршруту "Петрозаводск-Земляне-Петрозаводск"	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	функциональное маршрута				180,00	2,70
3.1.1.2. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	функциональное маршрута				74748,30	74654,20
Основное мероприятие 3.1.1.3.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа	КЖКСХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	функциональное маршрута				74748,30	74654,20
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	101394247	548836,93

в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ответственный исполнитель	ЮЖКХ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86175,80	498911,10		
Сополнитель 1	КСЛУМИ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	152156,67	49925,83		
Сополнитель 2	Аппарат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70,00	0,00		

Пухач В.В. 71-33-97
 Мастакалова Т.А. 71-34-94

